



Elektroinstallations-Planungscheck 2026

Bestand, Nutzung, Räume, Zählerplatz und Zukunftslasten

1. Objekt und Projekt

Objekt / Adresse

Baujahr / Umbaujahre

Ansprechpartner

Telefon / E-Mail

2. Bestand und Diagnose

- | | |
|---|---|
| ☐ Bestandspläne vorhanden | ☐ Stromkreise beschriftet |
| ☐ Zählerplatz fotografiert | ☐ Hausanschlussleistung geklärt |
| ☐ Schutzleiter geprüft | ☐ RCD/FI vorhanden |
| ☐ Potentialausgleich geprüft | ☐ Leitungen stichprobenartig geprüft |
| ☐ Dosen/Klemmen geprüft | ☐ Messwerte dokumentiert |
| ☐ Brandschutzwege geprüft | ☐ Schadstoffverdacht geklärt |

3. Nutzung und gewünschter Umfang

- | | |
|--|---|
| ☐ Unbewohnt während Bau | ☐ Bewohnt während Bau |
| ☐ Komplette Erneuerung | ☐ Teilmodernisierung |
| ☐ Küche | ☐ Bad/WC |
| ☐ Wohnräume | ☐ Schlafräume |
| ☐ Keller | ☐ Dachgeschoss |
| ☐ Garage/Nebengebäude | ☐ Außenanlage |
| ☐ Homeoffice | ☐ Barrierearme Bedienung |

Wohn-/Nutzfläche ca. m²

Anzahl Ebenen / Räume

4. Zähler, Verteilung und Zukunftslasten

- | | |
|---|---|
| ☐ Zählerschrank erneuern | ☐ Hauptverteilung erneuern |
| ☐ Unterverteilung(en) | ☐ Reservefelder |
| ☐ Überspannungsschutz | ☐ RCD/FI-Konzept |
| ☐ Wärmepumpe geplant | ☐ Wallbox geplant |
| ☐ Photovoltaik geplant | ☐ Batteriespeicher geplant |
| ☐ Warmwasser elektrisch | ☐ Netzbetreiber abstimmen |
| ☐ Leerrohre vorgesehen | ☐ Netzwerkverteiler vorgesehen |

Notizen / offene Punkte



Elektroinstallations-Planungscheck 2026

Angebot, Ausführung, Eigenleistung, Prüfung und Abnahme

5. Leistungsumfang im Angebot

- | | |
|--|---|
| ☐ Planung/Stromkreisverzeichnis | ☐ Baustellenschutz |
| ☐ Demontage/Entsorgung | ☐ Zählerplatz |
| ☐ Hauptverteilung | ☐ Schutzgeräte |
| ☐ Leitungen/Stromkreise | ☐ Schalter/Steckdosen |
| ☐ Lichtanschlüsse | ☐ Geräteanschlüsse |
| ☐ Netzwerkverkabelung | ☐ Leerrohre |
| ☐ Schlitz-/Durchbrüche | ☐ Brandschutzabschottung |
| ☐ Putz schließen | ☐ Malerarbeiten |
| ☐ Provisorische Versorgung | ☐ Beschriftung |
| ☐ Erstprüfung | ☐ Prüfbericht/Pläne |

6. Preis, Eigenleistung und Nachträge

Angebotssumme brutto	
Planungsreserve	
Baubeginn / Dauer	

- | | |
|---|--|
| ☐ Punktliste mit Mengen | ☐ Einheitspreise vorhanden |
| ☐ Stundensätze vorhanden | ☐ Materialaufschläge benannt |
| ☐ Eigenleistung schriftlich | ☐ Kontrolle Eigenleistung |
| ☐ Nachträge nur schriftlich | ☐ Freigabegrenze vereinbart |
| ☐ Arbeits-/Materialkosten getrennt | ☐ Zahlungsplan nach Fortschritt |

7. Prüfung und Abnahme

- | | |
|--|--|
| ☐ Besichtigen dokumentiert | ☐ Erproben dokumentiert |
| ☐ Messen dokumentiert | ☐ Messgeräte benannt |
| ☐ Alle Stromkreise zugeordnet | ☐ Verteiler beschriftet |
| ☐ Stromkreisplan übergeben | ☐ Grundriss/Leistungsplan übergeben |
| ☐ Produktunterlagen übergeben | ☐ Netzbetreiber-Unterlagen |
| ☐ Mängel protokolliert | ☐ Fristen gesetzt |
| ☐ Provisorien entfernt | ☐ Einweisung erfolgt |
| ☐ Schlüssel/Zugang geklärt | ☐ Schlussrechnung prüfbar |

8. Schnittstellen und kritische Verbraucher

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ☐ Kühlgeräte | ☐ Heizung |
| ☐ Router/IT | ☐ Medizinische Geräte |
| ☐ Homeoffice | ☐ Alarmanlage |
| ☐ Smart Home | ☐ Wallbox |
| ☐ PV/Speicher | ☐ Gewerbliche Maschinen |

Notizen / offene Punkte